

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2023R.



I. PRZEBUDOWA UL. CHOPINA W MIĘDZYCHODZIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: **„Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie”**, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: PPUH Kazimierz Suterski, ul. Żwirowa 18. 66-330 Pszczew. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego została zawarta w dniu 20 października 2022r. na kwotę brutto 3.418.090,06 zł., z terminem realizacji do 7 miesięcy od daty przekazania terenu placu budowy – tj. do 25 maja 2023r. Roboty zostały wykonane w terminie od 25 października 2022r. do 21 lutego 2023r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polki Ład w kwocie: 3.247.185,56 zł.





2. MODERNIZACJA REMIZY W LEWICACH

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja remizy w Lewicach**”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę Ergo Bud Włodzimierz Fiszer, ul. Szmaragdowa 17, 64-410 Sieraków. Umowa z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 15 czerwca 2022r, na kwotę 1.089.932,50 zł, z terminem realizacji do 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 15 grudnia 2022r. W związku z ograniczeniami i nieterminowymi dostawami materiałów budowlanych, a co za tym idzie opóźnieniem w realizacji robót budowlanych, Strony ustaliły zmianę terminu zakończenia robót do 15 lutego 2023r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie od 29 czerwca 2022r. do 15 lutego 2023r.



3. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SKRZYDLEWO

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na zadanie pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo**”, wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę: ZR-B KACZMAREK Sp. z o.o., ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego została zawarta z Wykonawcą w dniu 24 listopada 2022r., na kwotę brutto 1.085.627,35 zł, z terminem realizacji do 10 miesięcy od daty podpisania umowy – tj. do 24 września 2023r. Roboty zostały wykonane w terminie od 7 grudnia 2022r. do 31 lipca 2023r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polki Ład w kwocie: 873.496,00 zł.





4. BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ZAMYŚLIN-PIŁKA

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP, na zadanie pn.: „**Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka**”, wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę: COLAS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Nowej 49, 62-070 Palędzie. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego została zawarta z Wykonawcą w dniu 9 grudnia 2022r., na kwotę brutto 7.255.588,50 zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania Umowy tj. do 9 września 2023r. Roboty zostały wykonane w terminie od 12 grudnia 2022r. do 8 września 2023r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 2.495.651,85 zł oraz ze środków Lasów Państwowych w kwocie 1.500.000,00 zł.



5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: **Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie**, wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel Sp. z o.o., Podolańska 45 lok. 2, 60-626 Poznań. Umowa z Wykonawcą została zawarta 6 kwietnia 2023r., na kwotę 10.949.460,00 zł, z terminem realizacji zadania do 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 6 marca 2024r. Trwa realizacja robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polki Ład w kwocie: 6.210.383,00 zł.





6. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI W GMINIE MIĘDZYCHÓD

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy PZP, na zadanie pn.: „**Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód**”, wybrano do realizacji zadania Konsorcjum firm: Rekord SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała – Lider Konsorcjum oraz Rekord Pomorze Sp. z o.o. ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A, 70-028 Szczecin - Członek Konsorcjum. Umowa z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 7 czerwca 2022r., na kwotę 1.586.794.71 zł, z terminem realizacji do 31 maja 2023r. Realizacja zadania zakończyła się w dniu 26 czerwca 2023r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Unii Europejskiej w kwocie: 1.329.262,29 zł.

PODSUMOWANIE

Łączna wartość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023r. wynosi: 25.385.493,12 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Unii Europejskiej - 1.329.262,29 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.331.064,56 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.495.651,85 zł
- dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych – 1.500.000,00 zł

RAZEM DOFINANSOWANIE : 15.655.978,70 zł

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2023R. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Bielsko – naprawa dróg gruntowych – 37.527,00 zł

Kolno- remont pokrycia dachowego – 10.549,00 zł

Krzyżkówko – utwardzenie drogi gminnej – 16.641,00 zł

Łowyń – zakup lampy solarnej – 11.150,00 zł

Radgoszcz – zakup urządzeń placu zabaw – 11.700,00 zł

Drzewce – zakup urządzeń placu zabaw – 9.200,00 zł

Zatom Stary – zakup mebli kuchennych – 15.139,00 zł



INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI DO KOŃCA ROKU 2023

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrzec
- Doświetlenie przejść dla pieszych na odcinku remontowanej ul. Piłsudskiego (3 obszary)
- Wykonanie parkingu przy ul. Wyszyńskiego (ok. 500m², przy tak zwanej osiemdziesiątce)